

Vorschläge Hoyerswerda Kernstadt							
Nr.	lfd. Nr.	Platzierung	Vorschlag	Kosten-schätzung	IST-Kosten Realisierung	Stand Umsetzung	Bemerkung
22	35	1.	Erichtung Wetterschutz-Unterstand für historische Dreschmaschine einschl. Spaziergänger und Radtouristen auf dem Dorfplatz Kühnicht	8.000 €	vorläufig: 9.030,83 €	Umsetzung erfolgt, Arbeiten beendet im April 2020	1. Vor-Ort-Termin am 11.07.19; 01.08.19: Bauantrag eingereicht; Angebot zur Berechnung der Statik angefragt; 09 bzw. 10/19, Baugenehmigung erteilt, statische Berechnung vorliegend; 09.11.19: erster Arbeitseinsatz durch Anwohner zur Fundamentlegung; 05.12.19: Fundamente fertiggestellt; 02/2020: Holzkonstruktion errichtet
10	42	2.	Streichen der Fenster des Gebäudes Lange Straße 1	10.000 €	8.292,47 €	Umsetzung erfolgt, Malerarbeiten beendet am 07.10.19	Vor-Ort-Termine am 07., 19.08.19 mit Gebäudemanagement, Denkmalschutz und Malerfirma; Beginn der Malerarbeiten am 17.09.19
13 M	13, 34, 59, 97	3.	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projekt "BRÜCKENSCHLAG" - hier: Errichtung von Sitzplätzen	10.000 €	5.844,21 €	Realisierung Sitzplätze abgeschlossen, Arbeiten erfolgten in 30. KW	1. Beratung und Vor-Ort-Termin mit Stadtplanung am 21.05.19; Materialbestellung für Bänke und Papierkörbe ausgelöst (2 Sitzgruppen); 23.07.19, Realisierungsbeginn an zwei Standorten am Elsterdamm
30	152	4.	Gerätehaus Feuerwehr Hoyerswerda Altstadt: Farbanstrich der Außenfassade vornehmen	40.000 €	38.806,00 €	Realisierung im November 2019 abgeschlossen	Frist für Eingang der Angebote jeweils: 07.08.19; am gleichen Tag auch Eröffnung der Angebote; Baubeginn mit Gerüststellung Ende 09/19; 07.10.19, Beginn Malerarbeiten;
7	11	5.	Einrichten eines Zebrastreifens vor der Kita "Am Zoo" über die Fischerstraße	18.000 €		Maßnahme ist nicht umsetzbar, da (verkehrs-) rechtlich unzulässig	Vor-Ort-Termin am 03.07.19 zur Prüfung der Realisierung
5	36	6.	Bildungsveranstaltungen und Kurse für Menschen mit Behinderungen durch die Bereitstellung einer Summe fördern bzw. diese zu initiieren - Idee zur Umsetzung: Bildungsgutschein	500 €		Der zweite Computerkurs findet ab September 2020 durch die Volkshochschule Hoyerswerda statt.	Abstimmung mit Lausitzer Werkstätten gGmbH zum Bedarf erfolgte, Kursteilnahme ist für Menschen mit Einschränkungen kostenlos; 2 Kurse vorgesehen; Beginn 1. Kurs am 05.02.2020, Ende 1. Kurs 07/2020 (durch coronabedingte Unterbrechung)
1	1, 2	7.	Vollpflasterung des Weges vor Stormstraße 4 a-c, d. h. Pflastern der Stichwege zwischen den Eingängen	5.000 €	4.966,27 €	Realisierung abgeschlossen, Arbeiten erfolgten in 23. KW	Umsetzung als Asphaltdecke, Vollpflasterung bedeutet Vollausbau und dieser wäre für die Gemeinschaft mit Beträgen verbunden, daher diese Übergangslösung
19	29	8.	Anlegen einer eingezäunten Hundefreilauffläche unter Mithilfe der Bürger*innen als Arbeitsleistung	10.000 €	vorläufig: 7.800,00 €	Realisierung abgeschlossen, Abschluss der Arbeiten im Juni 2020; offizielle Einweihung am 17.07.2020	09/2019: Optionale Umsetzung beauftragt; Prüfung der beabsichtigten Fläche durch Stadtplanung; 30.09.19 Ortstermin mit Vorschlaggeberin; Angebote eingeholt; 02/20: Vorbereitung der Fläche, erster Arbeitseinsatz von Bürger*innen; 04/2020: Maßnahme vor Realisierungsabschluss; 06/2020: Abschluss der Arbeiten

Vorschlag OT Bröthen

32	52	1.	Aufstellen von Sitzmöbeln (Tische und Bänke) und Papierkörben auf dem Spielplatz und dem Strandbereich am Bröthener See	12.000 €	5.909,76 €	Realisierung abgeschlossen, Arbeiten beendet in 31. KW	Ortstermin mit Vorschlaggeber und einer Arbeitsgruppe der Ortsteilverwaltung am 14.05.19, Materialbestellung ausgelöst: eine überdachte Sitzgelegenheit, zwei espas Sitzgruppen Bremen, ein espas Federspiel zweisitzig, ein unkaputtbarer Papierkorb, drei Hinweisschilder; 21.06.19, überdachte Sitzmöglichkeit am Spielplatz realisiert; 29.07.19, Beginn Realisierung Bänke und Papierkorb am Strand; Fertigstellung am 02.08.19
----	----	----	---	----------	------------	--	--

Vorschläge OT Dörghausen

47	77	1.	Schwibbogen für Dörghausen f. die weihnacht-liche Atmosphäre mit Dörghausener Motiv (Ortsmitte, Dorkern)	3.000 €		06/20: Angebotseinholung zur Herstellung des Bogens auf Basis der Layoutvorlage abgeschlossen; Abstimmung der angebotenen Ausfertigungsvarianten mit Ortsteil läuft; Fortsetzung Umsetzungsplanung mit Gestaltung Dorfmitte	06/19: Abstimmungsbeginn zwischen Vorschlaggeberin u. Ortschaftsverwaltung/-rat; 08/19: Aufgabenstellung "Einbindung Schwibbogen in Gestaltung Dorfmitte" an Planungsbüro gegeben; 09/19, Ortschaftsratssitzung: Festlegungen zum Design getroffen, anschließend Abstimmungen zum konkreten Motiv u. der Größe folgend; 02/20: Auftragserteilung an Werbeunternehmen zur Entwicklung einer digitalen Layoutvorlage; 05/20: Angebotseinholung zur Bogenherstellung
42	82	2.	Erneuerung des Brunnens mit einer Schwengelpumpe an der Bockwindmühle, Voraussetzung: Brunnen steht nicht trocken	2.500 €	1.504,36 €	Umsetzung im August 2019, Realisierung abgeschlossen	05/19: Aufträge zur Lieferung sind erteilt; 06/19: 1. Teilrechnung an Pumpenservice beglichen; abgerechnet
40	86	3.*	Aufarbeitung von 2 Granitwegweisern (Straße am Vincenzgraben + Bröthener Straße) mit neuer Beschriftung und Komplettreinigung im Sandstrahlverfahren	1.500 €		Angebot vorliegend; Umsetzung zzt. ausgesetzt wegen Kostenmehraufwand für Realisierung (Maßn. "Schwibbogen" hat Vorrang)	Ortstermin mit Vorschlaggeber am 12.09.19; Angebotsabfrage 09/2019
43	76	3.*	Erichtung abschaltbarer LED-Lichtmasten am Festplatzgelände (3-4 Stück, Masten aus Rückbau verfügbar, Neukauf der Leuchten)	4.600 €	5.016,67 €	Umsetzung August bis November 2019, Realisierung abgeschlossen	Abstimmung mit Ortschaftsrat und Dorfclub zu genauen Standorten u. Leitungsverlauf erfolgt (Ortstermin am 04.07.19); Leitungsverlegung u. Setzen der 4 Masthülsen im August/ September; Stellen der 4 Masten mit Leuchten (nach Rückbau von Str. E) Mitte Oktober; Inbetriebnahme erfolgte Mitte November

(*Gleiche Stimmenanzahl erhalten.)

Vorschlag OT Knappenrode

50 M	43, 73, 75, 83, 85, 150, 176, 177, 178	1.	Installation einer Teilküche mit Industrie-/ Gastrospüler, Großspüle, Geschirrschränken, Abfallbehälter und Durchlaufheißer einschl. voraussetzender Medienanschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom) im Stuhllager des Bürgerhauses; mit Vorgriff auf Mittel BHH 2020	12.000 €		06/20: zusätzl. Einbau eines Außenlüfters, anschließend Vornahme der Malerarbeiten; Abstimmungen zur Küchenausstattung folgen	07/19: Kostenangebote erstellt; 09/19: Auftrag für Montage der Medienleitungen erteilt; 10/19: Realisierung der Medienleitungen (Wasser, Abwasser); Frühjahr 2020: Abstimmung und Realisierung der Elektroarbeiten
------	--	----	--	----------	--	---	--

Vorschlag OT Schwarzkolm

54	62, 107	1.	Aufbauen neuer Gerätschaften auf dem Spielplatz	6.000 €	Übertrag auf BHH 2020	Realisierung ausgesetzt, da eine umfangreiche Neugestaltung der Anlage angestrebt wird, nicht nur der Austausch einzelner Spielgeräte; Vorschlag zur Erweiterung der Maßnahme für den Bürgerhaushalt 2020 eingereicht u. erfolgreich zur Abstimmung gestellt	1. Beratung mit dem Ortschaftsrat und dem Vorschlaggeber am 14.05.19; Ortstermin am 17.09.19
----	---------	----	---	---------	-----------------------	--	--

Vorschläge OT Zeißig

58	175	1.	Wind- und regengeschützte Version für Bushaltestelle "Am Sender" schaffen	5.150 €		Maßnahme nicht umsetzbar, da Kosten das Budget übersteigen (Kostenermittlung: 25 T €, da Haltestelle neu als Sonderkonstruktion errichtet werden müsste); zudem befindet sich die Streckenführung der Buslinie 103 in Überarbeitung	Verlegung der Haltestelle aus Platzgründen notwendig; neuer Standort bei Vor-Ort-Begehung am 18.07.19 geklärt; 08/19: Beauftragung Planungsleistungen zur Umsetzung, Kostenermittlung vorliegend
61	168, 174	2.	Absicherung der Allgemeinkosten zur Durchführung des Hoffestes 2019	2.500 €	2.494,06 €	Maßnahme durchgeführt	Das Hoffest fand am 21.09.2019 statt.