

Vorschläge Hoyerswerda Kernstadt							
Nr.	lfd. Nr.	Platzierung	Vorschlag	Kosten-schätzung	IST-Kosten Realisierung	Stand Umsetzung	Bemerkung
7	24	1	"Werner Gertlers Drehorgel soll erklingen" - Durchführung einer professionellen Wartung des musikalischen Instrumentes in einer Orgelbauwerkstatt, damit die Drehorgel wieder im Sinne Gertlers spielen kann (z.B. bei Drehorgeltreffen, in sozialen Einrichtungen, bei Festen)	1.000 €	976,59 €	Mitte 11/2021: Wartung fertiggestellt; Abholung des Instruments folgte Ende 11/2021; Realisierung erfolgt	Ende 08/2021: Vorstellung des Instrumentes bei Fachfirma für Orgelbau und -restauration zur Prüfung und Erstellen eines detaillierten Kostenangebotes; 09/2021: Auftrag zur Wartung ausgelöst.
15	126	2	Pflanzung von Bäumen als Schattenspender auf dem Spielplatz im Stadtzentrum (Auswahl von temperaturtoleranteren Baumarten - hier: Platanen, 5 Stück)	5.500 €	vorläufig: 5.084,28 €	Realisierung erfolgt; Pflanzung erfolgte Mitte 11/2021	09/2021: Auftrag ausgelöst; Pflanzung erfolgt im Rahmen der Herbstpflanzung bei Mitte/Ende 11/2021
M 1	Mastervorschlag, zusammengefasste V. lfd. Nm. 1, 34-45, 129, 130	3	Schwarze Rose - Restaurierung der durch Witterungseinflüsse geschädigten Rose des Rosariums im WK VI	5.000 €	7.323,27 € durch 2 Spenden mit einer Summe v. 465,30 €	Realisierung erfolgt; finale Montage der "Schwarzen Rose" einschließlich Hinweistafel am 28.09.2022	31. KW: erste Abstimmungen zur Umsetzung mit Beteiligten; 09/2021: Angebotsanforderung; Abstimmungen mit Metallbaufirma; 20.10.2021: Ortstermin mit allen Beteiligten zur Abstimmung der Arbeiten zur Restaurierung d. Rose u. zur weiteren Gestaltung des Standortes (z.B. zur Stiele, Beschneidung); Auftragsauslösung folgte; 14.12.2021: Demontage der Rose für Restaurierung durch Metallbaufirma; 06.01.2022: Auftrag für Sandstein-Sockel ausgelöst; 05/2022: Restaurierungsarbeiten laufen bei Metallbaufirma; fehlende Blätter sind nachgefertigt; Altsubstanz ist ausgenommen für Sandstrahlarbeiten; 06/2022: Rose nach Sandstrahlarbeiten wieder zusammengesetzt u. Anbringen der fehlenden Blätter; parallel Abstimmungen zum Sockel und der Aufstellung; 07/2022: Verzinkung des Kunstwerkes; 08/2022: Rose ist neu beschichtet; Schrifttafel (Infotafel) zum Kunstwerk fertiggestellt; Anfang 09/2022: Fundament- und Sockelarbeiten am Aufsteller
18	158	4	Beleuchten des eingezäunten Hundeparkes "Am Stadtrand" bzw. eines Teils des Platzes oder Installieren von Bewegungsmeldern, damit dieser auch bei Anbruch der Dunkelheit (Winter ab 16:30 Uhr) genutzt werden kann; Realisierungsvorschlag: Aufstellen von 2 Leuchten direkt vor dem Platz	14.500 €	13.823,32 €	11/2022: Realisiert; Abnahme fand am 23.11.2022 statt; aufgrund von Liefereschwierigkeiten bei benötigten Masten wurde Aufstellung verzögert; Dimmung der Lampen in Nachtstunden um 50 %	08/2021: Abstimmungen mit Vorschlaggeberin fanden statt; 10/2021: Ausschreibung wird vorbereitet (Grund: Aufstellung im öffentlichen Raum); 11/2021: 1. Ausschreibung - ohne annehmbare Angebote; 2. Ausschreibung durchgeführt; am 31.05.2022 erfolgte Submission dazu; Sommer 2022: Materialien bestellt; Erdarbeiten erledigt; Lampen liegen vor;
M 2	Mastervorschlag, zusammengefasste V. lfd. Nm. 5, 11	5	Erneuern des Spielplatzes gegenüber der Grundschule im WK II mittels folgender Maßnahmen: Ebenen der Rasen-Spielfläche, Anbringen neuer Netze an Fußballtore oder Aufstellen neuer Fußballtore, Pflanzen von ein paar Bäumen als Umrandung sowie Aufstellen einer Bank mit Müllkorb	13.000 €	12.072,79 €	Realisierung erfolgt; offizielle Übergabe an Kinder und Jugendliche am 08.06.2023	08-09/2021: Vorgespräche mit Landschaftsbaufirma erfolgten; aufgrund fehlender Kapazitäten Realisierung auf 2022 verschoben; Frühjahr 2022: Nach- bzw. Neuverhandlungen mit Firmen zur Realisierung; 05/2022: Materialbeschaffung (Tore, Bänke, Mülleimer) läuft; 06/2022: 2 Fußballtore geliefert; Überarbeitung Spielfläche und Aufstellen Tore für 10/2022 geplant; 02/2023: Arbeitsabstimmung mit Landschaftsbaufirma; 04/2023: Bearbeitung der Spielfläche durch Landschaftsbauunternehmen fertig gestellt; Raseneinbaum; Ruhezeit für Rasenentwicklung ca. 20 Tage; anschließend Aufbau von Balkenbänken und Toren
9	32	5	Aufstellen/Befestigen eines Müllbehälters in der Nähe der Kirchwegbrücke (beim westlichen Kreisverkehr an der B 96, auf Hoyerswerdaer Flur) und Aufnahme in den Entleerungsplan	300 €	457,02 €	04/2022: Realisierung erfolgt; Zweitaufstellung, da der zuvor aufgestellte Behälter zerstört wurde; zudem: Eine Bank einschließlich Papierkorb wurde Ende 10/2021 durch die Gemeinde Elsterheide in der Nähe installiert.	09/2021: Abstimmungen zum Standort erfolgt; 10-11/2021: Benötigtes Material kann durch Hersteller nicht geliefert werden; Realisierung musste zunächst verschoben werden; folgend: Papierkorb aufgestellt und durch Vandalismus zerstört
3	6	7	Sanierung der Hauptwege im Jürgen-von-Woytski-Park bis zum maximalen Vorschlagsbudget von 15.000 €, d.h. Entfernen des groben Schotter bzw. großer Steine auf den Laufwegen und Auffüllen mit geeignetem, feinkörnigerem Kies-/Sandgemisch	15.000 €	15.230,10 €	12/2021: Realisierung erfolgt; Wegesanierung erfolgte vom 06.-20.12.2021; Nachwaltungen der Wege bis April 2022	08-09/2021: Vorgespräche mit Landschaftsbaufirma erfolgten; Ende 10/2021: Auftrag ausgelöst mit Ziel: Realisierung bei geeigneter Wetterlage noch 2021
17	147	8	Sanierung des Informations- und Schaukastens auf dem Dorfplatz Kühnlich, d.h. Erneuerung von Dach und Schauglas sowie Schutzanstrich des Holzgestells vornehmen (nur Materialeinkauf, Umsetzung erfolgt in Eigenleistung durch Anwohner/innen)	400 €	396,87 €	Realisierung erfolgt; 06/2022: neuer Schaukasten angeschafft; Sommer 2022: Abstimmungen Aufbau usw. laufen; 09/2022: Abrechnung fertiggestellter Maßnahme	Realisierung 2022 (wetter- und coronabedingt)
13	106	11	Ergänzung der Beleuchtung des "Pinguin-Parks" um eine Laterne an der Südecke des AWO-Kita-Geländes	2.500 €	1.666,37 €	Realisierung erfolgt; Aufstellung und Inbetriebnahme erfolgte Ende 03/2022	nachträglich zur Umsetzung aufgenommen per Stadtratsbeschluss v. 28.09.2021; Mitte 11/2021: Umsetzung beauftragt
8	26	12	Anbringen eines Spiegels an der Fahrschule Straße an der Schule auf die Heinrich-Heine-Straße	500 €	303,44 €	Realisierung erfolgt; Aufstellung erfolgte Ende 11/2021	nachträglich zur Umsetzung aufgenommen per Stadtratsbeschluss v. 28.09.2021; 11/2021: Lieferung Verkehrsspiegel; Ortstermin zur Aufstellung/ Positionierung
14	117	13	Aufstellen von zusätzlicher Straßenbeleuchtung (eine Leuchte) auf dem Fuß- und Radweg hinter der Baumschule im WK III F.-J.-Curie-Straße zur besseren Ausleuchtung	2.500 €	1.700,38 €	Realisierung erfolgt; Aufstellung und Inbetriebnahme erfolgte Ende 03/2022	nachträglich zur Umsetzung aufgenommen per Stadtratsbeschluss v. 28.09.2021; Mitte 11/2021: Umsetzung beauftragt
Vorschlag Ortsteil Bröthen/Michalken							
M 19	Mastervorschlag, zusammengefasste V. lfd. Nm. 58, 124, 149-154;	1	Errichtung eines Carports in der Nähe des Jugendclubs/ Naherholung Bröthen zum Unterstellen und Zeigen alter Landmaschinen und Gerätschaften; vorläufige Kostenschätzung: 10.000 €, max. 4.000 € können über den Bürgerhaushalt bereitgestellt werden; Spenden/ Sponsoring/ Eigenleistungen für Ausgleich nötig	10.000 € Anteil BHH: 4.000 €	geplant: 4.000 €	08.11.2021, Ortsratsratssitzung; Festlegung Standort und Finanzierungskonzept in Arbeit; Abstimmungen und Angebotsanforderungen laufen; Fortsetzung des Projektes im Rahmen des Bürgerhaushaltes 2022	05.07.2021: Vorschlag auf Ortsratsratssitzung zur Bildung einer Arbeitsgruppe, welche sich der Umsetzung annimmt.
Vorschlag Ortsteil Dörghausen							
25	157	1	Fortführung der Restaurierung der 3 historischen Granitsäulen - Wegweiser (Str. am Vincenzgraben und Bröthener Str., nicht mehr finanzierbare Maßnahme aus dem Bürgerhaushalt 2019)	4.000 €	4.000 €	Anfang 11/2021: Restaurierung abgeschlossen und Aufstellung der Wegweiser in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern/ Helferinnen; Realisierung abgeschlossen	27.07.2021: Bergung der Wegweiser und Abtransport zum Restaurator
Vorschlag Ortsteil Knappenrode							
M 26	Mastervorschlag, zusammengefasste V. lfd. Nm. 72, 73, 92-96, 100-105, 113-116, 155-156	1	Fertigstellen des Projektes "Installation einer Teilküche im Bürgerhaus Knappenrode" mit Einrichtung, Geräten und Geschirr zur Nutzung (Maßnahme der Bürgerhaushalte 2018-2020)	4.000 €	3.312,93 €	06/2022: Realisierung abgeschlossen; Projektkosten gesamt: 15.312,93 € über die Bürgerhaushalte 2018/19-2021	09/2021: Anpassungsarbeiten/ Handwerkerarbeiten bei Elektrik und Sanitär sowie Tischlerarbeiten vorgenommen; 11/2021: Küche ist funktionsfähig; verlebte Geräte wurden noch bis 05/2022 für die Anschaffung von Reinigungsgeräten, Geschirr usw. verwendet
Vorschlag Ortsteil Schwarzkollin							
28	138	1	Anschaffen einer fest installierten Geschwindigkeitsanzeige, betrieben durch Solar (kein Akkubetrieb) auf der Dorfstraße	2.000 €	2.009,91 €	Realisierung abgeschlossen; 13.04.2022: Anzeige an Laternenmast im Steinbuchweg angebracht (Dorfstraße fertig ebenfalls über eine Anzeigentafel)	Abstimmungen dazu ab Mitte 09/2021; Ende 09/2021: Auftragsbestätigung zur Lieferung und Montage der Anzeige; Anfang 10/2021: Lieferung erfolgt und Abstimmung konkreter Standort mit Ortsteil; Aufbau erfolgt nach Abschluss Straßenbaumaßnahme
Vorschlag Ortsteil Zeilig							
33	74	1	Aufstellen von Holzbänken mit geschnitzten Figuren aus sorbischen Sagen und Legenden - 2 Bänke am Spielplatzneubau und 4-6 Bänke im Areal Dorfau Zeilig (Realisierbar im Umfang des Budgets, d.h. die Anzahl der Bänke kann abweichen).	4.000 €	5.112,15 € Umfang erweitert durch Zuwendung VBH mbH i.H.v. 1.190,00 €	Realisierung abgeschlossen im Sommer 2023; Aufstellung der 3 Bank "Drache" noch vor dem Dorffest (01.09.2023)	Umsetzung wird über den Ortsteil realisiert; Herbst 2021: Vorgespräche mit Kettensägern erfolgt und Umsetzungsvarianten abgestimmt; 3 Bänke geplant, eine davon mit Unterstützung durch VBH mbH; Mai 2022 Aufstellen der Lutki-Bank (Spielplatz Dorfau); weitere Bänke sollten ursprünglich im Jahresverlauf bei Dorffesten direkt angefertigt werden; Bänke sind bei Holzinsler beauftragt und sollen spätestens 10/2022 fertig sein; 04/2022: eine weitere Bank "Sitzensemble Kubolschik" (Haugest) ausgeliefert; Aufstellung am 17.06.2023 am Standort "Spielplatz Sendergebier"; Eine dritte Bank ist beauftragt