

Vorschläge Hoyerswerda Kernstadt							
Nr.	lfd. Nr.	Platzierung	Vorschlag	Kosten-schätzung	IST-Kosten Realisierung	Stand Umsetzung	Bemerkung
11	46	1	Errichtung eines Spielplatzes in Klein Neida mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten	15.000 €		06/2021: Beginn Spielplatzbau mit Aushub der Gruben, Abtransport der Erdmassen und Aufbau der Schaukel; 07/2021: Montage Groß-Spielgerät, Arbeiten zur Platzgestaltung; Ziel je nach Baufortschritt und notwendiger Lieferungen: Fertigstellung im August 2021	05-10/2020: Abstimmungen zur Standortfindung und Prüfung von Realisierungsmöglichkeiten; 11/2020: Standortfindung abgeschlossen; Aufbau am Ende der Kocorstraße geplant; Konzept zur Gestaltung des Spielplatzes liegt vor; Aufbau bei Frostfreiheit; 02.06.2021: Anlaufberatung/ Vorstellung der Bauabsichten vor Ort mit allen Beteiligten
9	22	2	Errichten eines Kleinkindspielplatzes mit Papierkorb im Stadtteil Kühnicht, z.B. mit Schaukel, Wippe, Rutsche	10.000 €	6.612,86 €	Realisierung abgeschlossen; Übergabe des Spielplatzes am 22.04.2021	17.03.20: Vor-Ort-Termin zur Standortfindung mit Beteiligten; 04/2020: Umfrage Ortsverein Kühnicht e.V. im Stadtteil zum Standort; 05/2020: Fortsetzung Standortabstimmungen; Materialbestellung erfolgt; 06/2020: Anlieferung der Spielgeräte, Einlagerung beim Baubetriebshof; 08.07.2020, Ortstermin mit Steuergruppe, Beteiligten u. Anwohnern: Festlegung weiteres Verfahren zur Standortfindung; 08/2020: Umfrage im Stadtteil Kühnicht (Abstimmung zweier Standortvorschläge (Ringstraße, Dorfplatz), pro Haushalt eine Stimme) - Ergebnis: 68 % d. Umfrageteilnehmer*innen stimmten für den Dorfplatz als zukünftigen Spielplatzstandort; 09-10/2020: Einigung - Dorfplatz wird Spielplatzstandort; Einordnung Spielgerät in Abstimmung mit Ortsverein Kühnicht e.V.; Bau im Frühjahr 2021
14	105	3	Kinder-Spielgeräte anschaffen und auf dem Freigelände bzw. im Park am Bürgerzentrum Braugasse 1 aufbauen	15.000 €	15.160,45 €	Realisierung abgeschlossen; Einweihung der Spielgeräte am 30.08.2020 mit einem Familienfest (Veranstaltung i. R. des Hoyerswerdaer Kultursommers 2020, Veranst. Kulturfabrik Hoyerswerda e.V.), ergänzt um ein Schild im November 2020	05/2020: Vor-Ort-Termin zur Standortfindung mit Vorschlaggeberin+KuFa einschließlich Konzeptabstimmung; 06/2020: Angebotseinholung; 07/2020: Auftragsauslösung; 21.08.2020: Beginn Erdarbeiten für Fundamente
17	55	4	Erneuern von 2 Fenstern am Hausgiebel des Gebäudes Lange Straße 1	2.500 €	2.060,29 €	realisiert, der Fenstereinbau erfolgte am 20.10.2020	04/2020: Angebotseinholung in Vorbereitung; 06/2020: Angebotseinholung läuft, Vor-Ort-Termine dazu am 10.06.20 sowie im Aug. 2020 unter Einbeziehung der Denkmalschutzbehörde; 09/2020: Auftrag Tischlerei ausgelöst
13 M	48, 92	5	Vorbereitung einer Eislauffläche im Stadtgebiet (Bürgerwiese)	1.400 €		10/2020: umsetzungsreif; Angebotsabstimmung abgeschlossen; Auftrag für Einlaufabdeckungen ausgelöst	
4	93	6	Pflanzung von 20 Vogelbeerbäumen im Stadtgebiet	8.000 €	vorläufig: 10.076,34 €	realisiert im Rahmen der Herbstpflanzung, abgeschlossen am 11.12.2020; Pflanzung von 5 verschiedenen Vogelbeerbäumen an 4 Standorten (z.B. nördl. Zugang Waldfriedhof)	02-06/2020: Vorschlagsunterbreitung und Abstimmung von Standorten zur Pflanzung; 07/2020: Angebotseinholung bei Baumschulen; 08/2020: Auftragsauslösung
15	83	7	Neubeschaffung von Papierkörben für das Stadtgebiet und Aufbau an geeigneten Plätzen (20 Stück)	8.000 €	7.109,43 €	Realisierung abgeschlossen, November 2020	06/2020: Abstimmung der Standorte, Materialbestellung ausgelöst; 09-11/2020: Aufbau der Papierkörbe durch den Baubetriebshof an markanten Stellen (z.B. Park Ehrenhain/King-Haus)
2	42	8	Errichten einer Schräge zur besseren Erreichbarkeit der Tafel Hoyerswerda (U.-v.-Hutten-Straße 31)	2.210 € (urspr. 7.200 €)	2.490,34 €	Realisierung abgeschlossen, Montage der drei Schrägen zur besseren Erschließung der Gebäude der Tafel Ende Oktober 2020 erfolgt	05/2020: Begehung und Aufmaß der neuen örtlichen Bedingungen; 27.05.20: Vor-Ort-Termin zur Abstimmung der geplanten Maßnahmen mit Beteiligten; 06/2020: Angebotseinholung und Auftragsauslösung zum Bau der Schrägen als Schlosserarbeit; 09/2020: Schrägen fertig hergestellt
Vorschlag Ortsteil Bröthen/Michalken							
18 M	35, 52	1	Neugestaltung der Heimattube im Bürgerhaus Bröthen	6.000 € (urspr. 4.000 €)		Umsetzung läuft; Heimattube wurde geräumt u. Ausstellungsstücke zwischengelagert; 05/2021: Raumvorbereitungsarbeiten (Trockenbau- und Elektro), entsprechende Aufträge sind ausgelöst; anschließend erfolgen Malerarbeiten; Ziel: Fertigstellung des Projektes im Sommer 2021	04.05.20, Sitzung Ortschaftsrat: 1. Abstimmung, insbes. zur Erarbeitung eines Ausstellungskonzeptes; 06/2020: Unterstützungsanfrage dazu an Stadtmuseum Hoyerswerda gestellt; 29.09.2020: Budgeterhöhung aufgrund Stadtratsbeschluss zu verfügbaren Mitteln; 10/2020: Vor-Ort-Termin mit Stadtmuseum zur Sichtung der Ausstellung (Grundlage für Konzept-erarbeitung), parallel Abstimmungen/ Ideensuche im Ortschaftsrat dazu; 04.01.2021: Vorstellung des Konzeptes zur Umgestaltung auf der Ortschaftsratsitzung; 01/2021: Konzeptphase abgeschlossen, Beginn Abstimmungen zur Umsetzung; 04.03.2021: Vor-Ort-Begehung mit Vorschlaggebern, OTV und Fachämtern zur Abstimmung der Arbeiten, der Beschaffung von Ausstattung u. Equipment sowie Sichtung der vorhandenen Ausstattung
Vorschlag Ortsteil Schwarzkollm							
20	38	1	Spielplatzgestaltung: Anlegen einer Sport- und Spielanlage am Spielplatz; Fortsetzung/ Erweiterung der Maßnahme "Neue Gerätschaften auf Spielplatz" aus dem Bürgerhaushalt 2019	4.000 €		Ausschreibung der Bauleistungen läuft; Baubeginn im 3. Quartal 2021 geplant.	seit 03/2020: Abstimmungen innerhalb des Ortsteils zum Konzept; Stellen von Förderanträgen und Gewinnen von Unterstützern für Umsetzung; 07/2020: Abstimmungen zw. Fachamt u. Beteiligten zur im Ortsteil entwickelten Projektidee und nächsten Arbeitsschritten; Einbindung Fachplaner*in; 09/2020: Antragstellung für Förderung über Richtlinie LEADER eingereicht; 10/2020: Bewilligung der LEADER-Förderung;
Vorschläge Ortsteil Zeißig							
23	101	1	Anschaffen und Installieren einer abschließbaren Stromsäule im Kinderbaupark Zeißig, welche für Veranstaltungszwecke, den Betrieb von technischen Geräten zur Pflege und Bewässerung des Parkes genutzt werden kann	5.000 € (urspr. 6.200 €)	4.728,57 €	Realisierung abgeschlossen; 13.08.2020: Installation der Stromsäule; 14.09.2020: Einbau Stromunterzähler	04/2020: Maßnahme umsetzungsreif, Einholen entsprechender Angebote; 05/2020: Führen letzter Abstimmungen mit Ortschaftsrat und Firmen zur Realisierung; 06/2020: endgültiger Standort der Stromsäule seitens Ortschaftsrat festgelegt und Auftrag ausgelöst; 01.07.2020: Beginn Schachtarbeiten für Stromsäule und Verlegen der Elektrokabel
25	102	2	Anschaffung von einem Veranstaltungszelt (kleiner 70 m²) sowie von 2 Pavillons für den Ortsteil Zeißig, welche den Vereinen für Feste zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden können	2.100 €	vorläufig: 1.817,13 €	Realisierung teilweise abgeschlossen; Lieferung Zelt erfolgte verspätet Ende Dezember 2020; Anschaffung Pavillons folgt	03/2020: Abstimmung mit Ortsvorsteher zum Kaufauftrag; 04-05/2020: Einholen von Angeboten; 06/2020: Abstimmung zu vorliegenden Angeboten in der Sitzung des Ortschaftsrates; 08/2020: Bestellung ausgelöst; Lieferung für Oktober 2020 angekündigt
26	103	3	Absicherung der Allgemeinkosten für die Durchführung des Maibaumwerfens 2020, als Bestandteil der sorbischen Traditionspflege und zum Erhalt dieser	800 €	0 €	Veranstaltung kann aufgrund der Vorschriften zur Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden (untersagt)	
21	98	4	Neugestaltung der Außenanlagen direkt vor der Ortsteilverwaltung Zeißig mit Neubeplantzung der Blumenrabatte, Erneuerung der Rabattenbegrenzungssteine sowie des Bürgersteiges (Gebäudezugang)	2.000 €		04/2021: Angebotseinholung und -abstimmung; 05/2021: Auftrag für Pflasterarbeiten ausgelöst	29.09.2020: Stadtratsbeschluss - Vorschlag nachträglich zur Umsetzung vorgesehen (Nachrücken aufgrund der Nichtumsetzbarkeit der Maßnahme Nr. 26); 11/2020: Beginn der Abstimmungen zum Konzept und Umsetzungsideen