

Nr. (M = Master-vorschlag)	lfd. Nr.	Rang	Thema	Vorschlag	Kosten-schätzung	IST-Kosten Realisierung	Stand Umsetzung	Bemerkung
<b>Vorschläge Hoyerswerda Kernstadt</b>								
9	53	1	9. Spielplätze, Stadtmobiliar, Parkanlagen	Instandsetzung und Reparatur der Treppe und Mauer entlang des Woyski-Parks als Teilsanierung bis zu einem Betrag von max. 10 T €, aufgrund des schönen Anblickes und der Unfallgefahr (Treppe)	10.000 €, neu: 15.660 €		08/2024: Abstimmung Steuergruppe zum Angebot, Empfehlung an Stadtrat zur Bewilligung der erhöhten Umsetzungssumme; 09/2024: Beschlussfassung Stadtrat zur Umsetzung der prov. Sanierung; 10/2024: Auftragsauslösung, Baubeginn im Frühjahr 2025 entsprechend Wetterlage, vorauss. 05/2025	05/2023: Vor-Ort-Begehung Fachkundiger und UDSB, Erstellung Leistungsverzeichnis zur Angebotsanforderung; 11/2023: Angebot für Sanierung liegt vor; erhebliche Kostenüberschreitung; Entscheidung der Steuergruppe nötig (ggf. Teilsanierung); 01/2024: Angebotsabfrage für provisorische Sanierung; 04/2024+06/2024: wiederholte Angebotsabfrage für provisorische Sanierung/ Sicherung; Prüfung von Alternativen und Co-Finanzierung - erfolglos;
12	109	2	9. Spielplätze, Stadtmobiliar, Parkanlagen	Erneuern der verschlissenen Fußballtore auf der Wiese Am Bahndamm einschließlich Gestaltung einer einfachen Abgrenzung zu den Parkflächen (z.B. Bepflanzung, Netz), keine professionelle Aufrüstung	8.000 €	8.296,90 €	Realisierung abgeschlossen; 10/2023: 2 Tore und Jugendbänke aufgestellt, Platz bespielbar, zunächst jedoch noch ohne Zäune; parallel dazu Autostellfläche neben Spielfeld neu aufgeschottert; 12/2023: Material Zaun geliefert; 01/2024: Abstimmung Bau Ballfangzäune; Baubeginn in Abhängigkeit Winterwetter - Anfang 02/2024: 4-m-Ballfangzaun und 04/2024: niedriger "Kullerzaun" parallel zur Spielfläche aufgestellt	11/2022: erste Abstimmungen laufen; Umsetzung ab Frühjahr 2023 vorgesehen (außerhalb Frostperiode) unter Verwendung zurückgebauter Tore; 03-04/2023: Rückbau der Tore aufgrund massiver Fundamente gescheitert; keine Wiederverwendung möglich; Neukauf der Tore abgestimmt; Bestellauslösung für 2 Tore erfolgt; 05/2023: Tore geliefert; Vor-Ort-Termin mit Kindern und Jugendlichen zur Abstimmung geplant u. durchgeführt; 09/2023: Ortsbegehung zur Abstimmung der Arbeiten; Beginn Setzen der Fundamente; 09/2023: Ballfangzaun bestellt;
4	40	3	7. Umwelt, Natur, Ökologie	Pflanzen von kleinwüchsigen, fruchtausbildenden Sorten an Bäumen und Sträuchern entlang des Radweges an der Südstraße von Kreuzung Lausitzbad bis zur Kreuzung Bautzener Allee/ Wasserwerk, als Nahrungsquelle für Vogel- und Tierwelt, als "Windbrecher" für Radweg-Nutzer/innen, für Nachhaltigkeit und als Umweltmaßnahme bis max. 10 T €	10.000 €	Abrechnung läuft	01/2023: Realisierung am Standort Hufelandstraße abgeschlossen; Gehölze wurden ebenda in den breiten Grünstreifen eingebracht aufgrund städtischen Eigentums und weil durch neues Wohngebiet (WK 5/5e) viel Grün verloren ging	08-09/2022: Angebotsabstimmungen und Auftragsauslösung; Pflanzung im Rahmen der Herbstpflanzung vorgesehen; 11/2022: Vor-Ort-Begehungen zur Abstimmung der konkreten Pflanzflächen mit Beteiligten; Feststellung, dass ursprünglich vorgesehene Flächen nicht städtisches Eigentum sind, sondern nur Kleinstflächen; Einschätzung, dass das Einbringen u. Anwachsen der Vogelnährgehölze ebenda schwierig ist - Auswahl Alternativstandort - Hufelandstraße
14	118	4	14. Sonstiges	Besprühen der Außenfassade der Turnhalle des Foucault-Gymnasiums mit neuen Graffiti im Rahmen eines Graffiti-Events für Sprayer, zur Aufwertung des Stadtbildes	10.000 €	0 €	keine Realisierung; Jahresverlauf 2024: Stagnation aus verschiedenen Gründen, erhöhter Kostenbedarf, keine zeitnahe Umsetzung gegeben - 08/2024: Abstimmung Steuergruppe u. Empfehlung zur Streichung der Maßnahme von Prioritätenliste des BHH 2022 aus vorgenannten Gründen; 09/2024: Beschlussfassung im Stadtrat zur Streichung der Maßnahme	09/2022: Abstimmungen laufen; Vor-Ort-Termin am 22.06.2023 an Schule, Angebot für Gerüststellung liegt vor; 12/2023: Angebot f. malermäßige Instandsetzung/ Vorbereitung liegt vor; Voraussetzung für Erarbeitung/Abstimmung Umsetzungskonzept gegeben;
13	19	5	12. Tourismus, Freizeit	Ausschilderung der im Bürgerzentrum Braugasse 1 befindlichen Gundermann-Schaltzentrale im Stadtgebiet, mittels Aufnahme in das Wegeleitsystem (braune Schilder), um ihn als wichtige Persönlichkeit der Stadt im Stadtbild sichtbar zu machen.	3.000 €	1.100,00 €	Realisierung abgeschlossen; 05/2024: 15 Schilder im Stadtgebiet an vorhandenes System montiert / ergänzt	08/2022: Abstimmungen und Angebotseinholungen laufen; 03/2023: Abstimmung mit Vorschlaggeber zu theoretischen Standorten; ab 04/2023: Umsetzungsplanung; 10/2023: Auftragsauslösung/ Bestellung der Schilder; 03/2024: Schilder und Bohrschablone liegen vor; Montage 04/2024 geplant
5	89	6	7. Umwelt, Natur, Ökologie	Pflanzung eines großen, erwachsenen Kastanienbaumes im Park der Nationen (Schlossplatz), am Standort des alten gefällten Kastanienbaumes, zur Vervollständigung des Baumbestandes, Erhöhung der ästhetischen Funktion der Parkanlage, als Schattenspende und Beitrag zur ökologischen Lebensqualität und dem Klimawandel bis max. 10 T €	10.000 €	4.691,10 €	Realisierung abgeschlossen; Kastanie wurde am 07.11.2022 gepflanzt	08-09/2022: Angebotsabstimmungen und Auftragsauslösung; Pflanzung im Rahmen der Herbst- bzw. Frühjahrspflanzung vorgesehen, je nach Lieferzeitpunkt
2	35	7	1. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	Ausbessern des ausgebrochenen und zersplitterten Fußweges L.-Herrmann-Straße im Bereich der Wertstoff-Container/ Nähe Sportplatz auf der Sportplatzseite mittels Asphalt auf ca. 50 m²	4.000 €	5.212,26 €	Realisierung abgeschlossen; Bauarbeiten fanden planmäßig Mitte 09/2022 (38. KW) statt	06/2022: Angebotsabstimmungen erfolgt; Auftrag ausgelöst zzgl. verkehrstechnischer Absperrmaßnahmen
<b>OT Bröthen/ Michalken</b>								
M 17	72-87, 130, 131	1	14. Sonstiges	Errichtung eines Carports für historische Landmaschinen (Maßnahme des Bürgerhaushaltes 2021); Sicherstellung der Finanzierung des Vorhabens mit dem Budget des Bürgerhaushaltes 2022	4.000 €	8565,53 € (entspricht Budgets der Bürgerhaushalte 2021 + 2022 + Restbetrag aus 2020)	Realisierung abgeschlossen; Anfang 08/2024: Baubeginn der Carport-Fundamente (31 KW) und folgend Errichtung des Carports; Kosten für Dachklempner-Material und Farben ebenfalls durch Budget Bürgerhaushalt gedeckt	08/2022: Abstimmungen im Ort und Materialbeschaffung laufen; erste kleine Aufträge ausgelöst; 10/2023: Baugenehmigung ausstehend; Hauptauftrag daher noch zurückgehalten; 01/2024: Stellungnahme LRA Bautzen liegt vor, so dass Antrag auf Baugenehmigung weiter bearbeitet werden kann; parallel Prüfung bzw. Neueinholung von Angeboten; 04/2024: Baugenehmigung liegt vor; Auftrag für Holz ausgelöst, (bauliche) Vorarbeiten durch OT nötig, Abstimmungen zur Umsetzung folgten;
<b>OT Dörghausen</b>								
22	132	1	8. Denkmale, Objekte d. Kunst und Kultur	Erneuerung von 2 stark verschlissenen Sitzbänken auf dem Gelände der Bockwindmühle in Dörghausen, d.h. Anfertigen der Bänke aus Hartholz, Aufstellen dieser und Entsorgung der alten Bänke unter aktiver Beteiligung des Windmühlenvereins	2.000 €	1.367,98 €	Realisierung abgeschlossen; 12/2022: Bänke angeliefert und eingelagert, Aufbau im Frühjahr 2023 geplant und 04/2023 erfolgt	10/2022: Abstimmung und Einholen von Angeboten; 11/2022: Bestellung für 2 Halbstammbänke ausgelöst
24	100	2*	9. Spielplätze, Stadtmobiliar, Parkanlagen	Anschaffung von 2 Großsportgeräten für den Außenbereich, z.B. Rückentrainer, Crosstrainer usw. (ähnlich Familienpark Hoyerswerda) und Aufstellen am Spielplatz auf dem Dorfplatz in Dörghausen zur Nutzung durch Erwachsene, Sportler und Orts-Sportgruppen in Eigenregie	4.000 €	0 €	keine Realisierung; Entscheidung OR Dörghausen, 01/2023: Vorschlag rückt nicht als Teilrealisierung nach; Budget wird angespart für Folgebürgerhaushalt; Vorschlag wird dazu neu eingereicht	
<b>OT Knappenrode</b>								
25	46	1	6. Verkehr, ÖPNV, Verkehrssicherheit	Anschaffung einer solarbetriebenen Geschwindigkeitsmess- und Anzeigentafel mit Smiley-Funktion für Knappenrode für einen Standort (z.B. Tempo-30-Zone, Einfallstraße)	2.500 €	2.249,10 €	11/2022: Realisiert, Tafel wurde in der K.-Marx-Str. installiert und ist einsatzbereit	08/2022: Angebotseinholung
27	57	2	14. Sonstiges	Errichtung eines Gartenhauses (Fertigteilhaus) im Hof des Bürgerzentrums als ganzjährigen Treffpunkt zur individuellen Nutzung für Ortsfeste (z.B. Bergmannstag, Weihnachtsmarkt) sowie für kleinere Feierlichkeiten der Vereine/ Bürgerschaft	2.000 €	vorläufig: 2.736,86 €	11/2023: farbliche Vorbehandlung des Bauholzes geplant; Zusammenbau und Aufstellung im Frühjahr 2024 vorgesehen; Verzögerung durch Zuarbeit Denkmalschutz; Aufbau im Frühjahr 2025 geplant	08/2022: Abstimmungen zum Standort laufen; 12/2022: Kauf Gartenhaus erfolgt; 2023: Dachversiegelung und Anstrich geplant, dazu Einkauf der Materialien realisiert;
<b>OT Schwarzkollm</b>								
M 28	52, 94	1	14. Sonstiges	Instandsetzung der WC-Anlagen auf dem Kubitzberg/ Festplatz in Schwarzkollm	4.000 €	3.891,90 €	Realisiert im Sommer 2022, ausgeführte Arbeiten: Neuverlegung von Rohrleitungen für Kaltwasser und Fliesen	
<b>OT Zeißig</b>								
29	51	1	9. Spielplätze, Stadtmobiliar, Parkanlagen	Anschaffung und Aufbau eines (Holz-) Pavillons für max. 4 T € für den Kinderbaumpark Zeißig (hinterer Gartenteil), um den Park noch mehr für junge und ältere Bürger/innen zum Treffpunkt und zum Verweilen nutzbar zu machen	4.000 €	4.290,02 €	Realisiert 06/2023, Anlieferung und Montage Mitte 06/2023 durch Zimmerei, Holzschutzanstrich durch Mitglieder des Jugendclubs vorgenommen	09/2022: Recherche möglicher Modelle und erste Abstimmungen; 02/2023: Angebot liegt vor, Abstimmungen zur Auftragsauslösung laufen; 03/2023: Auftragsauslösung zum Bau eines überdachten Sitzplatzes bei einer örtl. Zimmerei, Lieferung für Ende Mai erwartet

\*) ggf. Teilrealisierung oder Benennung als "Nachrücker"